

新潟立病院整備の進捗状況

1 中長期スケジュール

区 分	H29 年度	H30 年度	H31 年度	H32 年度	H33 年度	H34 年度
基本設計・実施設計	→					
建設工事			→			
開設準備	→					
開院						☆

2 今年度の主な動き

H29. 3. 29 設計プロポーザル(第1回)

4. 3 地域医療連携推進法人の認定

4. 11 地域医療連携推進法人はりま姫路総合医療センター整備推進機構
理事会(第1回)、社員総会(書面総会)

4. 28 設計プロポーザル(現地視察)

5. 9 開院支援業務委託プロポーザル(第1回)

6. 1 設計プロポーザル(第2回)

6. 20 開院支援業務委託プロポーザル(第2回)

7月頃 開院支援業務委託業者決定(契約期間はH34.3.31まで)

8月頃 設計プロポーザル(第3回)

10月頃 設計プロポーザル業者決定(契約期間はH31.3.31まで)

※ 上記以外に月1回の法人定例会を開催