

**中央卸売市場移転予定地における
土壌・地下水汚染調査（Step1）業務委託
（現在の調査実施状況）**

1. 調査進捗状況

平成28年8月10日をもって土壌・地下水試料採取は終了し、平成28年8月28日現在、自記水位計による地下水位連続観測、盛土対象深度別調査の土壌分析を継続中である。

調査進捗状況を表3.1に示す。

表 3.1 調査進捗状況

| 種別 | 調査番号 | 当初設計の有無 | 調査対象物質 | 試料採取等作業 | 分析作業 | |
|-----------|----------|---------|--|---|------|-----|
| 地質及び地下水調査 | ① | 有り | ・砒素（土壤全含有量） | 地下水連続観測：継続中 | 完了 | |
| 盛土対象調査 | 土壌ガス調査 | ③ | 有り | ・第一種特定有害物質その他 VOCs 全 13 項目 | 完了 | 完了 |
| | 追加土壌ガス調査 | ⑥ | 無し | ・ベンゼン | 完了 | 完了 |
| | 表層土壌調査 | ② | 有り | ・第一種特定有害物質その他 VOCs 全 13 項目 ・砒素、鉛を除く第二種特定有害物質 7 項目 ・第三種特定有害物質全 5 項目 ・油分 | 完了 | 完了 |
| | 深度別調査 | ⑧ | 無し | ・ベンゼン | 完了 | 完了 |
| | | ⑨ | 無し | ・第一種特定有害物質その他 VOCs 全 13 項目 ・第二種特定有害物質全 9 項目 ・第三種特定有害物質全 5 項目 | 完了 | 継続中 |
| | | ⑥ | 無し | ・油分 | 完了 | 完了 |
| 埋土対象調査 | 深度別調査 | ④ | 有り | ・第一種特定有害物質その他 VOCs 全 13 項目 ・第二種特定有害物質全 9 項目 ・第三種特定有害物質全 5 項目 ・油分 | 完了 | 完了 |
| 地下水汚染調査 | ⑤ | 有り | ・第一種特定有害物質その他 VOCs 全 13 項目 ・第二種特定有害物質全 9 項目 ・第三種特定有害物質全 5 項目 ・油分 ・塩化物イオン | 完了 | 完了 | |

注 1.盛土対象調査とは、特記仕様書における「盛土における土壤汚染状況調査」を示す。

注 2.埋土対象調査とは、特記仕様書における「埋土における土壤汚染状況調査」を示す。

注 3.地下水汚染調査とは、特記仕様書における「地下水汚染状況調査」を示す。