

## 新県立病院整備の進捗状況

### 1 今年度の主な動き

平成 29 年 4 月 3 日 地域医療連携推進法人はりま姫路総合医療センター整備推進機構の認定

5 月 10 日 高等教育・研究機関と新県立病院の整備に関する協定書締結（獨協学園・県・市）

7 月 3 日 開院支援業務委託業者決定（株式会社システム環境研究所）

9 月 29 日 兵庫県立大学が計画する医産学連携拠点に関する覚書締結（兵庫県立大学・県・市）

10 月 10 日 医療系高等教育・研究機関と新県立病院との連携に向けた意見交換会（地域医療連携推進法人、県立姫路循環器病センター、製鉄記念広畑病院、獨協学園、県、市）

11 月 20 日 建築設計業務委託業者決定（株式会社梓設計 関西支社）

12 月 中播磨圏域健康福祉推進協議会医療部会において、製鉄記念広畑病院の移転後の後医療を実施するため、社会医療法人三栄会に対して病床配分決定

平成 30 年 3 月 18 日 製鉄記念広畑病院移転後の後医療についての住民説明会（予定）

### 2 今後のスケジュール

区 分	H29 年度	H30 年度	H31 年度	H32 年度	H33 年度	H34 年度
基本設計・実施設計	→					
建築工事			→			
開院準備					→	
開院						☆

### 3 新県立病院の施設配置（案）

