

具体的な対応策、進捗状況等

学校名	場所路線名	管理	危険箇所報告年度	通学路の状況 危険の内容	具体的な対応策、進捗状況等																
					ソフト面(人的対応等)		ハード面(設備等の設置)		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	
野里	(郡)城東線(一)姫塚本町線 姫路市河間町～伊伝居	県	H26	歩道がないうえに路肩も狭く通学に危険。	ソフト面	安全指導	ハード面	歩道整備	対策中	H32完了予定	H32完了予定	H35完了予定	R5完了予定	R5完了予定	R6完了予定	R6完了予定	事業中	事業中	事業中	事業中	
城西	姫路市東辻井三丁目159-7・ 道路・城花線(西江区)	市	H29	城北65号線は自動車及び自転車の交通量が多く、歩道が片側のみであるため児童の通学路として危険性がある。	ソフト面	歩道通行の徹底、自転車との安全な離合を確保するため歩道内での登校班の整列	ハード面	広い安全な歩道を確保した新たな道路の整備				対策中	対策中	対策中	対策中	対策中	対策中	対策中(道路拡幅工事を実施中)	対策中(道路拡幅工事を実施中)	対策中(道路拡幅工事を実施中)	
安室	姫路市御立中7丁目県道516号(姫路環状線)の横断歩道	県	R6	特に県道の商の通行車両に対して、通学路として東西を横断する児童の存在に気が付きにくく危険である。	ソフト面	安全指導の継続依頼	ハード面	外側線の補修 横断注意の電柱巻きの設置 通学路標識の設置											R7年度施工予定。	R8年度施工予定。	
高岡西	下手野3丁目10番地付近	県	R6	道路沿いの溝が深く転落の可能性があります。	ソフト面	安全指導の継続依頼	ハード面	ガードレールを設置する デリネーターを設置する設置場所は検討 池の部分は転落防止柵を設置する											ガードレール完了 デリネーターはR7年度施工予定。転落防止柵は、学校において地元の了解が得られた後、施工予定。	R8年度施工予定。	
曾左	県道石倉玉田線 姫路市書写1131-3付近(H28申請再点検)	県	R5	信号のない横断歩道で登下校時の自動車の通行量が多い。登校時渋滞が発生するので、横断歩道も歩道の自動車の前開を通っている。車からの見通しが大変悪い。	ソフト面	県道歩道拡幅後、通学ルートを変更する	ハード面	両側の歩道が確保できれば信号設置に向けて検討する 交差点より東側について歩道拡幅予定											信号設置については待機場所が確保できなかったため、困難。歩道拡幅に向け地権者と協議中。	事業中	R7年度一部完成 引き続き事業中
曾左	姫路市書写2487-2	市	R6	南北の歩行者用信号が設置されていないが、多くの児童が渡るため危険である。	ソフト面	安全指導の継続依頼	ハード面	信号のLED化 南北と東西の信号がどちらも赤になっている時間を現在の3秒から少し増やす 歩行者用信号機設置について上申する											信号LED化、信号サイクル変更完了 歩行者用信号機設置上申中	本部要望中	
青山	姫路市青山西4丁目1	県・市	R2	通勤時間と重なり、交差点に速度を落とさず、進入する車両が多く危険。	ソフト面	地域の交通安全協会、保護者、教師による見守りを継続依頼する。	ハード面	歩行者用信号の設置を本部へ再度要請							本部へ要望中	本部へ要望中	本部へ要望中	本部へ要望中	本部へ要望中	本部へ要望中	本部へ要望中
東	(郡)国道線(国)2号) 姫路市市川橋通 幸町東交差点～市川橋西詰交差点	県	H24	両側歩道(W=2.5m)があるが、自転車が多く通学に危険。	ソフト面	安全指導	ハード面	歩道拡幅整備	H35完了予定	H35完了予定	H35完了予定	H40完了予定	R10完了予定	R10完了予定	R10完了予定	R10完了予定	事業中	事業中	事業中	事業中	

具体的な対応策、進捗状況等

学校名	場所路線名	管理	危険箇所報告年度	通学路の状況 危険の内容	具体的な対応策、進捗状況等																		
					ソフト面(人的対応等)		ハード面(設備等の設置)		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度			
東	姫路市市川橋通2丁目 歩道橋	県	R6	歩道橋が老朽化のために床が滑りやすい。そのため、右側に手すりがあるが通学時には込み合うために左側にもつけて欲しい。	ソフト面	安全指導の継続依頼	ハード面	歩道橋の架け替えを2、3年後に実施する計画がある 現在の橋は床素材の補修												架け替え予定があり抜本的な補修はできないが、部分的な補修を検討していく。	R8年度以降予定		
東	姫路市日出町2丁目5-4	市	R6	通学路になっており、深く危険である。	ソフト面	安全指導の継続依頼	ハード面	蓋掛けは可能だが、農区の許可がいるので、自治会で協議し、改めて立会をする。												工事実施に向けて調整中	要望書提出済		
白鷺	姫路市北条口二丁目75・道路・内環状東線	市	H29	通学路利用している城南98号線は自動車交通量が多く、歩道が狭いため通学路として危険性がある。	ソフト面	歩道通行の徹底、歩道内での登校班の整列	ハード面	広い安全な歩道を確保した新たな道路の整備により対応				対策中	対策中	対策中	対策中	対策中	対策中	対策中	対策中	対策中(道路拡幅工事を実施中)	対策中(道路拡幅工事を実施中)	対策中(道路拡幅工事を実施中)	
白鷺	工事中の織社南交差点	県	R6	車道が広く、横断が危険である。	ソフト面	横断の際、車が止まっているか確認するよう指導を依頼	ハード面	交差点注意看板を設置済み R7年度4車線化の事業において横断歩道を交差点に寄せよう検討していく												対策中(横断歩道の施工を含む道路拡幅工事を実施中) 横断歩道R8実施予定	対策中(横断歩道の施工を含む道路拡幅工事を実施中) 横断歩道R8実施予定		
船場	土山2丁目ファミリーマートとジープ通りの歩道	県	R6	歩道に段差があり、児童が通行する際につまずくことがある。	ソフト面	ハード面の対策で対応	ハード面	段差の補修													R7年度施工予定。	R8年度予定	
手柄	幹第22号 姫路港線	県	R4	大きな交差点	ソフト面	安全指導の継続依頼 PTAや自治会による見守り活動の継続依頼	ハード面	ガードパイプの設置 交通状況や道路の特性から、歩車分離及びスクランブル交差点化は難しい											R5施工予定完了	現地調査の結果、ガードパイプの設置スペースが無いため警察と再検討。	R7年度施工に向け調整	R8年度予定	
手柄	手柄49号線	市	R4	車両進入禁止区間であるが、かなりの車両が通行している また、令和4年度には多目的グラウンドが公園に整備されるため、車両対策が必要	ソフト面	安全指導の継続依頼 PTAや自治会による見守り活動の継続依頼	ハード面	規制がわかりやすいように路面標示について検討する												警察関係者と協議中	協議継続	協議継続	協議継続
手柄	姫路港線	県	R4	歩道が狭く、自転車量も多く危険	ソフト面	安全指導の継続依頼 PTAや自治会による見守り活動の継続依頼	ハード面	管理者を確認したうえで、歩道の拡張が可能か検討する。農区は了承している。 河川の機能の維持・管理が可能であれば、道路区分とすることは可能。その場合、維持管理は道路管理者となる。												地元の協力が得られれば施工は可能。	地元の協力が得られれば施工は可能。	進捗なし	進捗なし
手柄	姫路市延末86-5付近 文化センター前交差点(R4申請箇所 幹第22号 手柄52)	市	R5	交通量が多く、横断歩道を渡る際に児童が待機する歩道が狭いため危険	ソフト面	安全指導の継続依頼	ハード面	歩車分離信号は設置困難 文化センター跡再整備の際、協議段階で児童が通行できる歩道について検討する。												文化センター跡再整備の際、児童が通行できる歩道について検討する。	文化センター跡再整備の際、児童が通行できる歩道について検討する。		

具体的な対応策、進捗状況等

学校名	場所路線名	管理	危険箇所報告年度	通学路の状況 危険の内容	具体的な対応策、進捗状況等																					
					ソフト面(人的対応等)		ハード面(設備等の設置)		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度						
手柄	姫路市手柄150-1 手柄山南交差点	県	R5	歩道とフェンスの間に溝があり、児童がはまったことがあり危険	ソフト面	安全指導の継続依頼	ハード面	北側は民地のため設置不可→PTAで対策を検討する 南側は蓋掛けに向けて調整する											来年度対策検討	側溝の間に用地境界があり、設置が困難。	進捗なし					
手柄	姫路市延未85-1 臨海建設社前	市	R6	蓋の鉄板がずれているところに、児童が落ちてけがをした。	ソフト面	安全指導の継続依頼	ハード面	コンクリートにする 鉄板がずれている部分はアンカーボルトで固定している。												東側半分はコンクリート床版で施工済 西側半分は文化センター前交差点の形状が決定後に施工予定	一部施工済調整中					
荒川	学校東側県道田寺-今在家線 土山八幡神社前-棚田交差点	県	H24	道幅が狭く、交通量が多い。信号がない交差点が多い。	ソフト面	安全指導	ハード面	歩道から飛びださないよう、6箇所、柵の設置。 H26は南からの2箇所を施工。実質駅周辺土地区画整理事業と県道拡幅(県施工)により(部)荒川線整備を進め、歩道を設置する(事業期間一令和15年度)。	柵の設置	柵の設置 完了	対策中	対策中	対策中	対策中	対策中	対策中	事業中	事業中	事業中	事業中						
荒川	グローバル中地北側道路(中央道路-水尾川の橋)	市	R4	交通量が多く、危険である。	ソフト面	路肩着色後、幅員の広い道路を通るよう安全指導を行う。	ハード面	センターライン消して、路側帯の幅員を広げる。 どちらを大きく広げるかは(1m幅程度)は地元、学校で相談する。 路肩緑色着色。橋の東側より										自治会からの要望書待ち	自治会からの要望書待ち	外側線のみ完了。 路肩着色は要望書待ち	路肩着色の要望書待ち					
荒川	小学校南側から姫路商業高校まで	市	R4	交通量が多く、危険である。	ソフト面	都市計画道路の設置に伴い、歩道のある道路や交通量の少ない道路へ迂回する通学路を検討する	ハード面	「文」マークの設置 路肩緑色着色※荒川川前は、都市計画道路工事の関係で、整備完了後(令和6年ごろ)に路肩を着色する。 交差点マークの設置										都市計画道路区域の路肩着色を除く整備は完了	都市計画道路関連以外、完了	都市計画道路関連以外、完了	都市計画道路関連以外、完了					
荒川	県道田寺今在家線(414号)上の JRR山陽新幹線高架下	県	R6	路面の大きな凹みにより雨天時に大きな水たまりができ、歩行するに危険	ソフト面	ハード面の対策で対応	ハード面	冠水状況を確認後、処置をする												R7年度施工予定。	水たまりの状況を確認の上施工範囲を検討する。					
八木	姫路市八家	県	R4	歩道橋が凍結したときに、滑らないようにしてほしい。	ソフト面	歩道橋を走らないように安全指導をするよう依頼 滑りやすい箇所について児童から状況を聞き取る	ハード面	試験的に対策を講じて効果的な対策を模索する。 対策範囲が大きいため、1年では難しい。											R4 試験施工済。 R5 効果があれば全面施工予定。	劣化により表面にざらつきがあるため、経過を見る。	経過観察	経過観察				
八木	木場 市道八木10号線と八木16号線の交差点	市	R6	交通量の多い交差点。子どもの待機場所が狭く、歩行者からも車からもお互いが見えにくい場所が危険。	ソフト面	安全指導の継続依頼	ハード面	外側線の設置 交差点マークの設置 横断歩道の取り直し													R7年度施工予定	外側線・交差点マーク設置完了				
糸引	県道552号 北原546-15 カフェボン付近	県	H24	南側に歩道なく、信号のない横断歩道を速り危険	ソフト面	下校時見守り隊を配置。	ハード面	ソフト面での対応を依頼 歩道リニューアル整備(R1)	H24依頼済											事業着手	対策中	対策中	事業中	事業中	事業中	事業中

学校名	場所路線名	管理	危険箇所 報告年度	通学路の状況 危険の内容	具体的な対応策、進捗状況等																			
					ソフト面(人的対応等)		ハード面(設備等の設置)		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度				
船津	姫路市船津町3842-1	県	R6	川への転落の危険性がある。	ソフト面	安全指導の継続依頼	ハード面	防護できる方法について検討する													R6年度	設置に向け検討。	進捗なし	
船津	姫路市船津町2081付近	県	R6	東西に走る県道410号線で通勤時間帯スピードを出す車が多い。また、両側から車の通行があり、横断歩道はあるが信号がないため、片側の車がとまってももう一方の側の車がとまらないこともあり危険である。	ソフト面	安全指導の継続依頼	ハード面	道路の条件が適合しないため信号設置は不可であることを確認。 外側線の補修															R7年度施工予定。	R8年度施工予定。

具体的な対応策、進捗状況等

学校名	場所路線名	管理	危険箇所報告年度	通学路の状況 危険の内容	具体的な対応策、進捗状況等																						
					ソフト面(人的対応等)		ハード面(設備等の設置)		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度							
前之庄	夢前町前之庄3001番地1付近の歩道	市	R5	歩道に敷き詰められているレンガブロックが覆り上がりつまづき転倒すると危険である。	ソフト面	安全指導の継続依頼	ハード面	レンガからアスファルトのカラー舗装へ変更する										令和7年度までにレンガブロックからアスファルトカラー舗装へ変更予定。	令和7年度までにレンガブロックからアスファルトカラー舗装へ変更予定。	令和8～9年度施工予定							
前之庄	夢前町前之庄2524番地1付近の市道	市	R5	雨が降ると車道に水がたまる箇所があり、車が通ると水しぶきが歩行者まで飛んでくる。	ソフト面	安全が確保されるまで、暫定的に通学路を北側へ変更する	ハード面	エプロン部分の補修により雨水の流れを改善する。長期の計画となる											車道の半復又は全幅舗装改修が必要となり、令和8年度までに工事を予定。	要望書待ち	要望書待ち						
上菅	菅野中学校北側の横断歩道	県	R3	カーブが近く、交通量が多く、危険。	ソフト面	現在の横断歩道は、カーブ地点であること、バス停付近であることから、通学路を変更することを依頼 安全指導、見守り活動の継続依頼	ハード面	バス停があること、待機場所の確保の問題により横断歩道は設置できない。 菅野中前を通学路として変更すれば、県道沿いに歩行者だまりを設置し、横断歩道、押しボタン信号の設置に向けて進める。										歩行者だまりの掘削予定なし。信号設置検討中	信号設置検討中 歩行者だまり未定	本部へ要望中 歩行者だまり設置完了	信号設置本部へ要望中	信号設置本部へ要望中					
菅生	姫路市夢前町寺78-3	県	R5	横断歩道はあるが見通しが悪い。登下校中の児童に気づきにくく危険である。交通量も増えている。	ソフト面	見守り活動の継続依頼	ハード面	外側線の設置 横断注意の看板設置2か所												外側線の設置について、内部で検討中。 注意看板R6設置予定	注意看板については設置位置について警察と再度協議の上、設置する。外側線の設置について検討中。	注意看板については設置位置及び内容について警察と再度協議の上、設置する。外側線の設置について検討中。					
香呂	小学校出てすぐ南西の道路(横)	県	H29	道幅が狭く、交通量が多いため危険。	ソフト面	安全指導の徹底。	ハード面	横断歩道、停止線の補修、路肩着色、区画線の延長、交差点マーク、宇迦注意看板の設置。標の欄干を高く、段差解消、柵の移動、境界を調査のうえ、斜面の整備											横断歩道、停止線の補修は完了 H30年度以降完了	横断歩道、停止線の補修は完了 R1年度以降完了	柵の移動完了	R3完了予定	斜面整備完了	高欄の施工時期未定	高欄の施工時期未定	高欄の施工時期未定。	高欄の施工時期未定。
香呂南	香呂229号線(青葉台全体)	市	R6	車道と歩道の分離帯が分かりにくく暗には側溝がある	ソフト面	安全指導の継続依頼	ハード面	路肩緑色着色													要望書受理。令和7年度以降対応予定	事業中					
香呂南	香呂225号線(竹本美容院～香呂南小)	市	R6	歩道にガードレール柵なしのため児童が田畑へ転落した	ソフト面	安全指導の意継続依頼	ハード面	転落防止柵の設置													要望書受理。令和7年度以降対応予定	令和8年度以降対応予定					