補強一覧表

年代	階数	当初	寛永三年	明厂二年	延宝六年	貞享一年	合右四年	元禄五年	合右拾三年	宝永七年	寛保三年	寛延二年	明和五年	合右七年	合右九年	安永二年	合右五年	享和二年	明治二拾二年	合右	四拾四年	四拾二年	計	記事
地階			外部方杖補強。	方立4 柱15 19	3	4		1		1	4	1	7	1	1						21		65	30
一階		2		4	2	4		6			3	2									15		38	15
二階				4	5	10		5				1				1	添柱1	1			13		40	20
三階		2		8	1	8					1	3			2	2							27	13
四階		3		9	4	6					3	2											27	13
五階	柱4 8	方立4						1		2	1	1											13	9
六階																	接東補強1	1					1	
計	15		40	44	15	32	1	12	2	3	12	10	7	1	3	3	2				49		209	
%	7			21	6	16		6			5	5	3								23			
記事			一重隅4 一重平33 四重南面中央1 一階東西出格子窓方杖2	他に地階にて柱根継 柱取替1 11 東大柱盤1			他に西大柱盤1		柱根継 五階2		他に筋違挿入が 一階にて2 二階にて8 Σ10						他に小屋組内にて筋違4（落置）		外部方杖 一重西南隅1		尚外部方杖は 二重隅 4 四重隅 4 三重北面平 12 四重北面平 10 Σ30	又 種杵 東南第貫等の取替があった。	外部方杖	内部筋違	外部方杖
																					地階 10 一階 6 二階 6 三階 8 四階 8 五階 8 大階 8 Σ54		他に筋違が	71	64

No670～13

禁転載　姫路市立城郭研究室