姫路城國寶保存工事工程表

姫路城国宝保存工事事務所 昭和26年度

工事別	諸工事別	1期 4月 10 20	5月 10 20	6月 10 20	2期 7月 10 20	8月 10 20	9月 10 20	3期 10月 10 20	11月 10 20	12月 10 20	4期 1月 10 20	2月 10 20	3月 10 20
菱の門工事	壁工事			板葺 瓦入	屋根土ヂ						ねの門 りゃ土渡櫓 工事	解放工事	
	屋根工事			板葺瓦入								屋根工事	
	雑工事			漆喰 白壁塗	漆喰 白壁塗	漆喰塗仕上	漆喰塗仕上						
菱の門西方土塀工事	壁工事		板葺瓦入	屋根	漆喰								
	雑工事		足代架掛		足代片付								
菱の門東方土塀工事	解放工事		瓦葺土戻		解放切石								
	基礎工事				木杭 瓦入	いの門東方	菱の門東方						
	木工事				木杭 瓦入		木造り	土台					
	壁工事				木杭 瓦入		土塀築方	漆喰左官塗					
	屋根工事							木杭 瓦入	本瓦葺方				目地漆喰
	雑工事												踏掛木
櫓の一ノ渡櫓	解放工事	瓦葺土戻		瓦葺土戻	切石	木杭解体							
櫓の一ノ渡櫓	基礎工事					木杭 瓦入		運方 左官壁の塗方					
櫓の一ノ渡櫓	木工事				木杭 瓦入		木造り	木材運方		建体			
櫓の一ノ渡櫓	壁工事												
櫓の一ノ渡櫓	屋根工事						杭打 瓦入		屋根葺方				目地漆
櫓の一ノ渡櫓	雑工事						杭打 瓦入	防水剤塗り					踏掛木
櫓の一ノ渡櫓	解放工事			城内清掃	石垣解体								
櫓の一ノ渡櫓	積立工事				杭打瓦入		石垣積方						
共通工事	場内清掃	土物材料運搬											材料搬出し後仕
共通工事	菱の門東方石垣工事						解体						
いの門東方土塀下石垣工事	解放工事												
いの門東方土塀下石垣工事	積立工事												

禁転載 姫路市立城郭研究室