姫路城保存修理工事工程表

工事別	年度 / 月別	昭和36年度 4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	備考
大天守	仮設物	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		内部雑作の連続に伴い隨時架設及取除
	木工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	窓通り雑作枝取付、鐵扉取付、床張り其他
	屋根	■	■	■	■	■								屋根目地漆喰塗立
	壁工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	内部荒打裏返し、周仕切木舞及荒塗、揚塗、外部塗り
	雑工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	隨時古色塗立、片付清掃
西小天守	基礎	■	■											地下調査及基礎コンクリート打、石揺付
	木工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	補修木造り加工より組建で完了、一部野地
	屋根			■	■	■	■	■	■	■				瓦撰別、補足瓦購入
	壁工事	■							■	■	■	■		木舞掻立で外部荒打、壁土片付処理
	雑工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■				防腐処理、古色塗立
乾小天守	基礎	■	■											地下調査及コンクリート打、石揺付
	木工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	補修、木造り加工より組建、軒廻、野地
	屋根			■	■	■	■	■	■	■				瓦撰別、補足瓦購入、土基葺
	壁工事	■						■	■	■	■	■	■	軒木舞、壁木舞、外部荒打壁土片附処理
	雑工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■				防腐処理、古色塗立
東小天守	基礎	■	■											地下調査及コンクリート打、石揺付
	木工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	補修、木造り加工より組建野地完了
	屋根			■	■	■	■	■	■	■				瓦撰別、補足瓦購入
	壁工事	■						■	■	■	■			木舞掻立、外部荒打、壁土処理
	雑工事	■	■	■	■	■	■	■						防腐処理、古色塗立
台所	木工事								■	■				補足木材購入
イの渡櫓	基礎	■	■											地下調査、コンクリート打石揺付
	木工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	補修、木造り加工より組建野地完了
	屋根			■	■	■	■	■	■	■				瓦撰別、補足瓦購入
	壁工事	■						■	■	■	■	■	■	木舞掻立、外部荒打、壁土片付処理
	雑工事	■	■	■	■	■	■	■						防腐処理、古色塗立
口の渡櫓	基礎	■	■											地下調査、コンクリート打、石揺付
	木工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	補修木造り加工より組建、野地完了
	屋根			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	瓦撰別、補足瓦購入
	壁工事	■						■	■	■	■	■		木舞掻立、外部荒打壁土片付処理
	雑工事	■	■	■	■	■	■							防腐処理、古色塗立
八の渡櫓	基礎	■	■											地下調査、コンクリート打柱石揺付
	木工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	補修、木造り加工組立軒廻り野地
	壁工事	■						■	■	■	■	■	■	木舞掻立より外部荒打壁土片付処理
	雑工事	■	■	■	■	■	■							防腐処理、古色塗立
二の渡櫓	基礎	■	■											コンクリート打、排水工事、柱石揺付
	木工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	補修、木造り加工より組建
	屋根、壁			■										瓦撰別、木舞掻立、外部荒打
	雑工事				■	■	■	■	■	■	■			防腐処理、古色塗立
共通	仮設物				■	■								天守豪屋根足元横枠替、補強
	雑工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	清掃、片附、整理
	防災			■	■	■					■	■		防災施設計画委嘱、実施
調査及製図		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	各工事共調査製図、矩計図、施工図

■ 予定　■ 実施

No. 618-5

禁転載　姫路市立城郭研究室